



Determina del Dirigente n. 14 del 16/01/2023
Classif. IX/2
n. allegati: 3

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE 2021-2023. Progetto CUI n. L00382520427202000023 Affidamento “Lavori edili ed impiantistici di ristrutturazione riguardanti la bonifica di amianto – Polo Montedago (Facoltà di Agraria) – 1° stralcio” alla ditta ISTAL GRONDE COSTRUZIONI SRL (P.I. 01445960436). Approvazione Certificato Regolare Esecuzione. N. GARA 8276707 – CUP I35J20000080005 – CIG N. 8895269033

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

VISTI

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti attualmente vigenti;
- il D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., Correttivo al Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (“Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 – Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrativa e di accelerazione e snellimento delle procedure (“Decreto Semplificazione bis”), convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
- il D.L. 50/2022 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3;
- la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4;
- gli artt. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATA

interamente la determina del Dirigente Area Edilizia n. 399 del 02/08/2022 con la quale si approvava il Quadro Economico di Affidamento dei lavori in oggetto e la liquidazione del 1° Stato Avanzamento Lavori;

RICHIAMATA

interamente la determina del Dirigente Area Edilizia n. 446 del 19/09/2022 con la quale si approvava la liquidazione dello Stato Avanzamento dei lavori n. 1bis eseguiti a tutto il 30/08/2022 ai sensi del D.L. 50/2022;



- CONSIDERATO** che in data 13/06/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori come da verbale redatto in pari data, prot. n. 103536;
- CONSIDERATO** che i lavori sono stati affidati mediante Stipula-Trattativa Diretta n. 1967733 firmata dal Direttore Generale in data 21 dicembre 2021 (prot. n. 175538 del 22/12/2021);
- PRESO ATTO** che per l'esecuzione dei lavori sono stati concessi all'impresa affidataria 120 (centoventi) giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna, con termine di scadenza fissato al giorno 11/10/2022;
- CONSIDERATO** che i lavori in oggetto si sono conclusi in data 11/10/2022 come da Certificato di ultimazione lavori emesso dal Direttore dei lavori in pari data;
- VISTO** lo Stato Finale dei Lavori eseguiti a tutto il 02/11/2022 (**all. A**), emesso in data 02/11/2022 dal Direttore dei lavori, Arch. Raissa Mammoli, che importa complessivamente in netti € 171.857,36;
- VISTO** lo Stato Finale 1bis (aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022) per lavori eseguiti a tutto il 02/11/2022 (**all. B**), emesso in data 08/11/2022 dal Direttore dei lavori, Arch. Raissa Mammoli, che importa complessivamente in netti € 188.688,74;
- VISTA** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (**all. C**) redatto dal D.L., arch. Raissa Mammoli, e vistato dal RUP, Ing. E. Mugianesi, in data 21/12/2022 relativo ai lavori in oggetto, con il quale si certifica il credito netto dell'impresa pari a € 97.448,75 (di cui € 91.587,65 riferito ai prezzi contrattuali ed € 5.861,10 riferito ai prezzi D.L. 50/2022) il tutto come di seguito indicato:

	Stato Finale ordinario		Stato Finale 1bis
Lavori a misura netti	€ 159.740,97	Lavori a misura netti	€ 176.463,09
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.394,94	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.504,20
Oneri sicurezza speciali	€ 8.721,45	Oneri sicurezza speciali	€ 8.721,45
Tot. Generale netto	€ 171.857,36	Tot. Generale netto	€ 188.688,74
<u>Da cui sono dedotti:</u>			
Certificato di pagamento n. 1	€ 80.269,71		
Totale Credito netto	€ 91.587,65		



Maggiore importo riconoscibile per aggiornamento prezzi (D.L. 50/2022)	
a) Totale generale netto	€ 188.688,74
b) a detrarre lavori netti a prezzi contrattuali	€ 171.857,36
c) maggiore importo aggiornamento prezzi (D.L. 50/22) (a-b)	€ 16.381,38
d) importo riconoscibile per adeguamento 90% di c)	€ 15.148,24
<u>Da cui sono dedotti:</u>	
Riconoscimento revisione prezzi opere contabilizzate nel SAL 1bis	€ 9.287,14
Credito netto impresa (D.L. 50/2022)	€5.861,10

VISTO

il Quadro Economico redatto a Consuntivo:

A) SOMME UTILIZZATE

Importo lavori a misura netti (prezzi contrattuali) € 159.740,97

Oneri sicurezza € 3.394,94

Oneri sicurezza speciali € 8.721,45

Tot. Netto (prezzi contrattuali) € 171.857,36

Applicazione D.L. 50/2022 € 15.148,24

Totale lavori € 187.005,60

IVA 10% € 18.700,56

Importo tot. Lavori (IVA inclusa) € 205.706,16

Importo tot. Lordo Compenso C.S.E. € 4.698,22

Fondo art. 113, c. 3 D.lgs. 50/2016 € 3.489,30

Tot. Somme Utilizzate € 213.893,69

B) SOMME NON UTILIZZATE

Residuo Imprevisti € 4.905,92

Residuo Fondo accordo bonario € 8.723,25

Residuo IVA (su imprevisti) € 490,59

Residuo compenso CSE € 4.436,39

Tot. Somme Non Utilizzate € 18.556,15



- VISTO** il nulla osta al rilascio della fattura emesso dal RUP in data 21/12/2022, prot. n. 223949;
- VISTA** la fattura elettronica n. 1E emessa in data 09/01/2013 dall'Impresa ISTAL GRONDE COSTRUZIONI SRL, dell'importo di € 97.448,75 (di cui 91.587,65 riferito ai prezzi contrattuali ed € 5.861,10 riferito all'aggiornamento prezzi D.L. 50/2022) oltre IVA al 10% per un complessivo di € 107.193,63;
- ACQUISITO** il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS_33232424 del 20/10/2022, scadenza validità 17/02/2022, con esito regolare;
- DATO ATTO** che la somma complessiva da liquidare pari ad € 107.193,63 graverà sul Progetto 280500_PO_6/2021_BONIFICA_AMIANTO_I_STRALCIO voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 *"Interventi edilizi su immobili - opere in corso"* di cui si attesta la disponibilità;
- VISTO** il Budget dell'anno 2022;
- CONSIDERATO** che la presente Determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiodicatrici e degli Enti Aggiodicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - *"Lavori edili ed impiantistici di ristrutturazione riguardanti la bonifica di amianto – Polo Montedago (Facoltà di Agraria) – 1° stralcio"*
- SENTITO** il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi – responsabile della Divisione Tecnico Edile;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di regolare Esecuzione redatto in data 21/12/2022 a firma del D.L. – arch. Mammoli Raissa e dal RUP, Ing. E. Mugianesi relativa all'esecuzione dei lavori di *"Lavori edili ed impiantistici di ristrutturazione riguardanti la bonifica di amianto – Polo Montedago (Facoltà di Agraria) – 1° stralcio"*;
2. di autorizzare il pagamento della somma di € 97.448,75 oltre IVA 10% a favore dell'Impresa ISTAL GRONDE COSTRUZIONI SRL (P.I. 01445960436) a saldo della ft n. 1E/2023 in dipendenza dei lavori in oggetto;



3. di imputare il costo complessivo di € 107.193,63 progetto 280500_PO_6/2021_BONIFICA_AMIANTO_I_STRALCIO voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 "Interventi edilizi su immobili - opere in corso" di cui si attesta la disponibilità;
4. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per quanto di competenza.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
Ing. Salvatore Barile**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Publicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Gare di appalto" - "Procedure in corso" - "Lavori edili ed impiantistici di ristrutturazione riguardanti la bonifica di amianto - Polo Montedago (Facoltà di Agraria) - 1° stralcio" in data: 19/01/2023