



Determina del Dirigente n. 321 del 4/07/2022
Classif. IX/2
n. allegati: 2

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE 2020-2022. Progetto CUI n. 7 “Lavori Edili di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione parziale pavimentazione esterna ed adeguamento vie di fuga - Polo Montedago - Area esterna Edifici Scienze e Blocco Aule Sud”. Affidamento alla ditta DOMA SRL (P.I. 02510120419) con sede in via Circonvallazione, 8 – 61048 Sant’Angelo in Vado (PU). *Approvazione certificato di regolare esecuzione.*

CUP I39E20000470005 - N. GARA 8025126 - CIG N. 8604122A15

IL DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

- VISTI**
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
 - il D.P.R. 207/2010, per le parti attualmente vigenti;
 - il D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., Correttivo al Codice dei contratti pubblici;
 - il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (“Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 120/2020;
 - la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3;
 - la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4;
 - gli artt. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- RICHIAMATA** interamente la Determina del Dirigente Area Edilizia n. 546 del 12/10/2021 con la quale è stato disposto di liquidare la somma di € 33.740,08 oltre IVA al 22% per complessivi € 41.162,90 relativa all’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale dei lavori di cui all’oggetto all’impresa DOMA SRL;
- RICHIAMATA** interamente la Determina del Dirigente Area Edilizia n. 237 del 13/05/2022 con la quale è stato disposto l’approvazione del 1° Stato di avanzamento lavori e si è disposto di liquidare la somma complessiva di € 110.135,56 (IVA inclusa) così suddivisa:
- € 103.059,56 (IVA inclusa) all’Impresa DOMA SRL (P.I. 02510120419)
 - € 7.076,00 (IVA inclusa) all’Impresa FRATELLI PAVIMISTER S.N.C. (P.I. 04374530402) in qualità di subappaltatore;
- CONSIDERATO** che i lavori sono stati affidati mediante stipula di Contratto, Repertorio n. 643/2021, prot. n. 86110 del 21 luglio 2021;
- CONSIDERATO** che in data 23/08/2021 è stata effettuata la consegna dei lavori come da verbale redatto in pari data;



- PRESO ATTO** che per l'esecuzione dei lavori sono stati concessi all'impresa affidataria 100 giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna, con termine di scadenza fissato al giorno 01/12/2021;
- CONSIDERATO** che sono state concesse all'impresa n. 3 proroghe per complessivi 115 giorni con termine ultimo di scadenza al 26/03/2022;
- VISTO** il certificato di ultimazione lavori emesso in data 28/03/2022 dal D.L. – Ing. E. Mugianesi, col quale si constata la conclusione dei lavori dell'appalto in oggetto in data 25/03/2022 fatta eccezione per alcune lavorazioni di piccola entità per le quali si concede un ulteriore proroga di 60 giorni per consentirne la conclusione;
- VISTO** il verbale di verifica ultimazione lavori emesso in data 25/05/2022 con il quale si è accertata l'ultimazione dei lavori di piccola entità e si è confermato l'efficacia del certificato di ultimazione lavori di cui sopra;
- VISTO** lo Stato Finale dei Lavori (**all. A**) emesso in data 16/06/2022 (prot. n. 120939 del 27/06/2022) dal Direttore dei lavori, Ing. Enrico Mugianesi, per lavori eseguiti a tutto il 25/03/2022 il cui importo ammonta ad € 46.637,750 oltre IVA 22%;
- VISTA** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (**all. B**) redatto dal D.L. nonché RUP, Ing. E. Mugianesi, in data 24/06/2022 relativo ai lavori in oggetto, con il quale si certifica il credito netto dell'impresa pari a € 46.637,75 il tutto come di seguito indicato:

Lavori netti a misura	€ 162.661,24	
Oneri per piano di sicurezza	€ 4.610,19	
Oneri speciali della sicurezza	€ 3.381,45	
Tot. Generale netto	€ 170.652,88	€ 170.652,88
<u>Da cui dedotti:</u>		
Anticipazione 20%	€ 33.740,08	
Certificato pagamento n.1 del 31/03/22	€ 90.275,05	
Totale acconti emessi	€ 124.015,13	€ 124.015,13
Totale Credito netto impresa		€ 46.637,75



VISTO

il Quadro Economico redatto a Consuntivo:

SOMME UTILIZZATE:			
Lavori a misura netti		€ 162.661,24	
Oneri sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)		€ 4.610,19	
Oneri sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)		€ 3.381,45	
Totale Lavori netti		€ 170.652,88	
IVA 22%		€ 37.543,64	
Totale lavori eseguiti		€ 208.196,52	
Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 DLgs 50/2016) 80% q. personale		€ 3.666,35	
Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 DLgs 50/2016) 20% q. Amministrat.		€ 916,59	
Totale somme utilizzate		€ 212.779,46	€ 212.779,46
SOMME NON UTILIZZATE:			
Importo a recupero per ribasso		€ 60.446,32	
Importo a recupero per imprevisti		€ 20.962,20	
importo a recupero accordo bonario		€ 6.874,40	
Importo a recupero per I.V.A.		€ 17.909,87	
Totale non somme utilizzate:		€ 106.192,79	€ 106.192,79
SOMME nelle disp. Dell'area:			
Compenso C.S.E. (D.M. 17.06.2016)		€ 8.631,37	
Oneri previdenziali professionali (4% su b2)		€ 345,25	
IVA 22%		€ 1.974,86	
TOT. Somme disp. Area		€ 10.951,48	€ 10.951,48

VISTO

il nulla osta al rilascio della fattura emesso dal Rup, Ing. Enrico Mugianesi, in data 28/06/2022 prot. n. 121831;

VISTA

la fattura elettronica n. 35 del 28/06/2022 emessa dall'Impresa DOMA S.R.L. per l'importo di € 46.637,75 oltre IVA 22%;

ACQUISITO

il certificato di regolarità contributiva (DURC) della ditta DOMA SRL, prot. INPS_33512977 del 17/06/2022, scadenza validità 15/10/2022, con esito regolare;

PRESO ATTO

della Dichiarazione di Soggetto non inadempiente, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate a seguito di richiesta con identificativo Univoco n. 202200002151648 del 01/07/2022 per la liquidazione della fattura n. 35/2022 emessa dalla ditta DOMA SRL;

DATO ATTO

che l'importo complessivo da liquidare pari ad € 56.898,06 graverà sul Progetto 280500_PO_7/2020_PAVIMENTAZIONE_ESTERNA_VIE_FUGA voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 "Interventi edilizi su immobili - opere in corso" di cui si attesta la disponibilità;

VISTO

il Budget dell'anno 2022;

CONSIDERATO

che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai, sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul



sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Lavori edili di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione parziale di pavimentazione esterna ed adeguamento vie di fuga - aree esterne edifici Scienze e Blocco aule sud - Polo A. Trifogli Montedago, Ancona"

SENTITO

il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di approvare la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare esecuzione redatto in data 24/06/2022 a firma del D.L. nonché RUP, Ing. E. Mugianesi relativa all'esecuzione edili di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione parziale pavimentazione esterna ed adeguamento vie di fuga - Polo Montedago - Area esterna Edifici Scienze e Blocco Aule Sud;
2. di autorizzare il pagamento della somma di € 46.637,75 oltre IVA a favore dell'Impresa DOMA SRL (P.I. 02510120419) a saldo della ft n. 35/2022 in dipendenza dei lavori in oggetto;
3. di imputare il costo complessivo di € 56.898,06 sul progetto 280500_PO_7/2020_PAVIMENTAZIONE_ESTERNA_VIE_FUGA voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 "Interventi edilizi su immobili - opere in corso" di cui si attesta la disponibilità;
4. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per quanto di competenza.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA**

Ing. Salvatore Barile

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Pubblicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Gare di appalto" - "Procedure in corso" - "Lavori edili di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione parziale di pavimentazione esterna ed adeguamento vie di fuga - aree esterne edifici Scienze e Blocco aule sud - Polo A. Trifogli Montedago, Ancona" in data: 8/07/2022