



Determina del Dirigente n. 521 del 27/09/2021

Classif. IX/1

n. allegati: 2

OGGETTO: Affidamento lavori di installazione di un apparato per test dinamici a quota 160 dell'edificio 3b – Facoltà di Ingegneria – Polo Didattico “A. Trifogli” – Montedago (Ancona) all'impresa I.R.E. di Vaccarini Maria S.r.l. (P.I. 00938240421).
Approvazione Certificato Regolare Esecuzione

CUP I34H20001380005 - NUMERO DI GARA 7878957- CIG 8436086E62.

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

VISTI

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti attualmente vigenti;
- il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (“Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 120/2020;
- gli artt. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTA

la Determina del Dirigente Responsabile dell'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica n. 550 del 03/12/2020 con la quale si è disposto:

- di approvare il Progetto Esecutivo redatto dalla Divisione Tecnica Edile (già Unità Tecnica Gestione e Sviluppo Edilizio) in data ottobre 2019, a firma dell'Ing. Laura Consolini, relativo ai lavori di installazione di un apparato per test dinamici a quota 160 dell'Edificio 3B della Facoltà di Ingegneria, Polo “A. Trifogli” località Monte Dago - Ancona;
- di approvare il quadro economico di progetto (QEP) per un importo a base di gara pari ad € 82.329,64 oltre IVA, di cui € 4.285,90 relativi agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;



- di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto tramite affidamento diretto di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del DL 76/2020 del 16.07.2020 ed utilizzando la modalità della Trattativa diretta sulla piattaforma MePA;
- di affidare i lavori in oggetto all'impresa I.R.E. di Vaccarini Maria, (P.Iva 00938240421), con sede in via Tommasi, 20 – 60124 Ancona (AN), con una percentuale di ribasso offerto del 5,10% sull'importo netto dei lavori posti a base di gara di € 78.043,74, come specificato nel seguente Quadro Economico di Affidamento:

| Contabilizzazione lavori a misura | | |
|---|--------------------|---------------------|
| Importo lavori (soggetto a <u>ribasso</u> - <u>compreso</u> costo manodopera) | 78.043,74 € | |
| Ribasso offerto 5,10% | 3.980,23 € | |
| a1) Importo netto | 74.063,51 € | |
| a2) Oneri sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso) | 825,17 € | |
| a3) Oneri sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso) | 3.460,73 € | |
| a) Totale Lavori | 78.349,41 € | € 78.349,41 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| b1) Imprevisti 10% su a) (art. 42 c. 3 DPR 207/2010) | 7.834,94 € | |
| b2) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 DLgs 50/2016) 80% q. personale | 1.317,27 € | |
| b3) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 DLgs 50/2016) 20% q. Amm.ne | 329,32 € | |
| b4) Fondo accordo bonario 3% su a) (art. 205 DLgs 50/2016) | 2.350,48 € | |
| b5) IVA 22% | 18.960,56 € | |
| b) Totale Somme a Disposizione | 30.792,57 € | € 30.792,57 |
| Totale Quadro Economico di AFFIDAMENTO | | € 109.141,98 |

- CONSIDERATO** che i lavori sono stati affidati mediante Trattativa Diretta MePA n. 1439476, Prot. n. 1671 del 12.01.2021 e relativa stipula del contratto in oggetto in data 12.01.2021;
- CONSIDERATO** che in data 25.01.2021 il Direttore dei Lavori ha proceduto ad effettuare la consegna dei lavori, come da Verbale redatto in pari data;
- PRESO ATTO** che il Direttore dei Lavori, Geom. Stefano Paolucci, ha emesso in data 25/05/2021 l'Ordine di servizio n. 1 con il quale si chiede di provvedere all'esecuzione di opere integrative a seguito di necessità emerse in corso d'opera;
- RICHIAMATA** interamente la determina n. 324 del 3/06/2021 con la quale si approvava la liquidazione dell'anticipazione al 20% dell'importo contrattuale pari a € 15.669,88 oltre IVA - ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- CONSIDERATO** che i lavori in oggetto, si sono conclusi in data 23/07/2021, come da Certificato Ultimazione lavori emesso dal Direttore dei lavori in pari data;



- VISTO** lo Stato Finale dei Lavori emesso in data 23/07/2021 (**all. A**) dal Direttore dei lavori, geom. Stefano Paolucci, per lavori eseguiti a tutto il 23/07/2021, con il quale viene determinato il credito netto dell'impresa pari a € 85.954,67;
- VISTA** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (**all. B**) redatto dal Direttore dei Lavori, geom. Stefano Paolucci, in data 26/07/2021 e sottoscritto dal RUP, Ing. Laura Consolini, con il quale si certifica il credito netto dell'impresa pari ad € 70.284,79 decurtati dell'importo dell'anticipazione;
- VISTO** il Quadro economico redatto a consuntivo dei lavori:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------|--------------|
| Contabilizzazione lavori a misura | | | |
| Importo lavori (soggetto a ribasso - compreso costo manodopera) | | 73.907,59 € | |
| Oneri sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso) | | 756,35 € | |
| Oneri sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso) | | 3.460,73 € | |
| Ordine di servizio 1 | | 7.830,00 € | |
| | Importo netto lavori | 85.954,67 € | 85.954,67 € |
| IVA 22% | | 18.910,03 € | |
| | Importo tot. Lavori | 104.864,70 € | |
| Fondo Incentivi 2% | | 1.646,59 € | |
| | Importo tot. Utilizzato | 106.511,29 € | 106.511,29 € |
| | | | |
| Somme a recupero dell'Amministrazione | | | |
| recupero per imprevisti | | 4,94 € | |
| recupero accordo bonario | | 2.350,48 € | |
| recupero minori lavori/sicurezza | | 224,74 € | |
| Importo a recupero per I.V.A. | | 50,53 € | |
| | Totale Somme a recupero Amm.ne | 2.630,69 € | 2.630,69 € |

- VISTA** la Fattura elettronica n. 109 emessa in data 14/09/2021 dall'Impresa I.R.E. di Vaccarini Maria, dell'importo di € 70.284,79 oltre IVA al 22%, per un totale di € 85.747,44;
- ACQUISITO** il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_27842006 del 15/06/2021, scadenza validità 13/10/2021, con esito regolare;
- CONSIDERATO** che l'importo complessivo dei lavori eseguiti pari ad € 85.747,44 graverà sul Progetto 280500_2021_APPARATO_TEST_DINAMICI_MONTE_DAGO, voce di costo CA.1.A.01.02.01.02 "Fabbricati", di cui si attesta la disponibilità;
- VISTO** il Budget dell'anno 2021;
- SENTITO** il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Laura Consolini;



DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

1. di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 26/07/2021 a firma del geom. Stefano Paolucci in qualità di Direttore dei Lavori e sottoscritto dal RUP Ing. Laura Consolini, relativa ai lavori di installazione di un apparato per test dinamici a quota 160 dell'edificio 3B – Facoltà di Ingegneria – Polo Didattico “A. Trifogli” – Montedago (Ancona);
2. di autorizzare il pagamento della somma di € 70.284,79 oltre IVA 22% a favore dell'impresa I.R.E. di Vaccarini Maria (P.I. 00938240421) a saldo della fattura n. 109/2021 in dipendenza dei lavori in oggetto;
3. di imputare il costo complessivo dello Stato Finale dei Lavori pari a € 85.747,44 sul Progetto 280500_2021_APPARATO_TEST_DINAMICI_MONTE_DAGO, voce di costo CA.1.A.01.02.01.02 “*Fabbricati*”, di cui si attesta la disponibilità;
4. di rendere nuovamente disponibile la quota di budget vincolata ma non utilizzata, derivante dalla differenza tra Quadro Economico di Progetto e Quadro Economico a Consuntivo pari ad € 2.630,69 sulla voce di costo CA.1.A.01.02.01.02 “*Fabbricati*”;
5. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

Il presente provvedimento di liquidazione sarà trasmesso al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
Ing. Salvatore Barile**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

L'originale del presente atto è depositato presso l'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica