



Determina del Dirigente n. 524 del 28/09/2021

Classif. IX/2

n. allegati: 1

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE 2020-2022. Progetto CUI n. 9 “Manutenzione straordinaria per lavori di adeguamento per rischio consistente di caduta dall’alto - vari plessi di Ateneo”. Affidamento alla ditta P. & C. Costruzioni S.r.l. (P.I. 03527090611). Approvazione Certificato Regolare esecuzione.**

**CUP I39E20000490005 - NUMERO DI GARA 7888557 - CIG 844731400A**

#### **IL DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA**

#### **VISTI**

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- Il D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., Correttivo al Codice dei contratti pubblici;
- Il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (“Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 120/2020;
- l’Art. 26, c. 6 del D.lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
- la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
- la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
- l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;

#### **RICHIAMATI**

- il decreto del Direttore Generale n. 427 del 13 novembre 2020, con il quale è stato definitivamente aggiudicato l’appalto relativo ai lavori in oggetto all’Impresa P&C Costruzioni S.r.l. (P.I. 03527090611), con sede in via Belli n. 37, 81030 Parete (CE) per un importo pari a complessivi € 311.639,66;
- la Determina del Dirigente Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica n. 172 del 22/03/2021 con la quale si disponeva l’approvazione dell’anticipazione al 30% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 207 della L. n. 77/2020, come modificato dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 183/2020;



- la Determina del Dirigente Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica n. 229 del 28/04/2021 con la quale si disponeva l'approvazione del quadro economico di affidamento a seguito di aggiudicazione;
- la Determina del Dirigente Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica n. 263 del 12/05/2021 con la quale si approvava la liquidazione del 1° Stato Avanzamento Lavori;
- la Determina del Dirigente Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica n. 437 del 27/07/2021 con la quale si approvava la liquidazione del 2° Stato Avanzamento Lavori;

- CONSIDERATO** che in data 10/12/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 5 D.M. n. 49/2018 – art. 32, comma 8 D.Lgs. 50/2016 – art. 8 comma 1 lett. a) Legge n. 120/2020, come da Verbale redatto in pari data;
- CONSIDERATO** che i lavori sono stati affidati mediante stipula di RDO n. 2680006 sulla piattaforma MEPA in data 15/01/2021, ns prot. n. 2769 del 15/01/2021;
- PRESO ATTO** che durante il corso dei lavori furono emessi l'Ordine di Servizio n. 1 in data 18/05/2021 (prot. n. 39088) e l'Ordine di servizio n. 2 in data 24/05/2021 (prot. n. 42478), con i quali il Direttore dei Lavori disponeva all'impresa P&C Costruzioni S.r.l. di eseguire lavorazioni non previste nel contratto principale, ma divenute indispensabili a seguito di campionature effettuate sulle scale e saggi invasivi compiuti sulle coperture oggetto di intervento, le quali hanno determinato un aumento complessivo dell'importo contrattuale pari ad € 22.000,00;
- PRESO ATTO** che le maggiori lavorazioni eseguite in corso d'opera si sono svolte in conformità a quanto indicato dall'Art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che i lavori in oggetto si sono conclusi in data 08/06/2021 prot. n. 50479 come da Certificato di ultimazione lavori emesso dal Direttore dei Lavori in pari data;
- VISTA** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (**all. A**) redatto dal Direttore dei lavori nonché RUP, Ing. Laura Consolini, in data 07/07/2021 relativo ai lavori in oggetto, con il quale si certifica il credito netto dell'impresa pari a € 1.893,25 il tutto come di seguito meglio indicato:

Importo lavori a misura netti	€ 339.731,83
Oneri della sicurezza	€ 16.917,39
Ordine di servizio n. 1	€ 8.000,00
Ordine di servizio n. 2	€ 14.000,00
<b>Totale netto lavori</b>	<b>€ 378.649,22</b>
<b><u>Da cui sono dedotti:</u></b>	
Anticipazione 30%	€ 93.491,90
Certificato di pagamento n. 1	€ 132.201,52
Certificato di pagamento n. 2	€ 151.062,55
Totale certificati già emessi	<u>€ 376.755,97</u>
<b>Resta il Credito netto dell'Impresa</b>	<b>€ 1.893,25</b>



**VISTO**

il Quadro Economico redatto a consuntivo dei lavori:

**SOMME UTILIZZATE**

Importo lavori a misura netti	€ 339.731,83	
Oneri della sicurezza	€ 16.917,39	
Ordine di servizio n. 1	€ 8.000,00	
Ordine di servizio n. 2	€ 14.000,00	
Totale netto lavori	€ 378.649,22	
IVA 22%	€ 83.302,83	
<b>Importo tot. Lavori</b>	<b>€ 461.952,05</b>	
Fondo art. 113, c. 3 D.lgs. 50/2016	€ 8.841,35	
<b>IMPORTO TOTALE UTILIZZATO</b>	<b>€ 470.793,40</b>	<b>€ 470.793,40</b>

**SOMME NON UTILIZZATE**

Fondo accordo bonario	€ 9.349,19	
Quota ribasso	€ 130.427,88	
Quota residuo IVA	€ 31.264,28	
Residui somme a disposizione	€ 15.595,33	
<b>TOTALE SOMME NON UTILIZZATE</b>	<b>€ 186.636,68</b>	<b>€ 186.636,68</b>

**VISTO**

il nulla osta al rilascio della fattura emesso dal RUP in data 12/07/2021, prot. n. 79174;

**VISTA**

la fattura elettronica n. 14 emessa in data 13/07/2021 dalla ditta P&C Costruzioni S.r.l., dell'importo di € 2.844,34 oltre I.V.A. pari al 22%, per un importo complessivo di € 3.470,09;

**VISTA**

la nota di credito n. 21 emessa in data 26/07/2021 dalla ditta P&C Costruzioni S.r.l., dell'importo di € 951,09 oltre I.V.A. pari al 22%, per un importo complessivo di € 3.470,09 a storno parziale della ft n. 14/2021;

**VISTO**

l'esito positivo dell'accertamento relativo alla regolarità contributiva di cui al DURC richiesto in data 15/06/2021, con scadenza validità in data 13/10/2021, Prot. n. INPS\_26564292;

**CONSIDERATO**

che l'importo complessivo da liquidare pari ad € 2.309,77 graverà sul Progetto 280500\_PO\_9/2020\_ADEGUAMENTO\_RISCHIO\_CADUTA voce COAN CA.1.A.01.02.01.02 "Fabbricati" – di cui si attesta la disponibilità;

**VISTO**

il Budget dell'anno 2021;

**CONSIDERATO**

che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 è pubblicata, ai sensi dell' art. 29 del D.lgs. 50/2016, nel proprio sito web liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: [www.univpm.it](http://www.univpm.it) - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente



per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Affidamento Manutenzione straordinaria per lavori di adeguamento per rischio consistente di caduta dall'alto - vari plessi di Ateneo”.

#### DETERMINA

1. di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 07/07/2021 a firma dell'Ing. Laura Consolini in qualità di Direttore dei Lavori nonché RUP, relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per lavori di adeguamento per rischio consistente di caduta dall'alto - vari plessi di Ateneo;
2. di autorizzare il pagamento della somma di € 1.893,25 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 2.309,77 a favore dell'impresa P&C Costruzioni S.r.l. (P.I. 03527090611) a saldo della ft n. 14/2021 e della nota di credito n. 21/2021 in dipendenza dei lavori in oggetto;
3. di imputare il costo complessivo da liquidare pari ad € 2.309,77 sul Progetto 280500\_PO\_9/2020\_ADEGUAMENTO\_RISCHIO\_CADUTA - voce COAN CA.1.A.01.02.01.02 “Fabbricati” – Budget 2021, di cui si attesta la disponibilità;
4. di rendere nuovamente disponibile la quota di budget vincolata ma non utilizzata, derivante dalla differenza tra Quadro Economico di Progetto e Quadro Economico a Consuntivo, pari ad € 186.636,68 sulla voce di costo CA.1.A.01.02.01.02 “Fabbricati”;
5. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il presente provvedimento di liquidazione sarà trasmesso al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per quanto di competenza.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA  
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA  
Ing. Salvatore Barile**

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i*

L'originale del presente atto è depositato presso l'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica

*Pubblicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” – “Gare di appalto” – “Procedure aggiudicate” – “Affidamento Manutenzione straordinaria per lavori di adeguamento per rischio consistente di caduta dall'alto - vari plessi di Ateneo” in data: 29/09/2021*