



Determina del Dirigente n. 6 del 14/01/2022

Classif. IX/2

n. allegati: 1

OGGETTO: Affidamento di lavori edili relativi al Programma Triennale delle Opere – Annualità 2020 – Progetto CUI n. 2 “Manutenzione straordinaria per interventi di adeguamento antincendio, Polo Montedago (Facoltà di Ingegneria)” – ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, alla ditta B.P. COSTRUZIONI SAS (P.I. 03673750612). **Approvazione Certificato Regolare Esecuzione.**

CUP I39E20000450005 – NUMERO GARA 7925034 – CIG 84901147B5.

IL DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

VISTI

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti attualmente vigenti;
- il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (“Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 120/2020;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455;



VISTA

la delibera del C.d.A n. 600 del 26 giugno 2020, relativa al cofinanziamento di progetti per l'edilizia e le infrastrutture tecnologiche tramite "MIUR – Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche 2019-2033", con la quale, fra l'altro, si è disposto:

- di approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo ad interventi edili di manutenzione straordinaria, da realizzare presso i locali della Facoltà di Ingegneria, ritenuti indispensabili ai fini dell'adeguamento ai sensi della vigente normativa, in materia di sicurezza ed antincendio.
- di approvare il quadro economico di progetto (QEP) per un importo a base di gara pari ad € 593.253,78 (compreso il costo della manodopera pari a € 356.225,13) oltre IVA, di cui € 14.769,45, relativi agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- di stabilire che l'onere complessivo dell'intervento, pari a € 848.113,36, graverà sul Progetto 280500_PO_2/2020_ADEGUAMENTO_ANTINCENDIO_MONTEDAGO;

RICHIAMATI

- il decreto del Direttore Generale n. 428 del 16 novembre 2020 con il quale è stato definitivamente aggiudicato l'appalto relativo ai lavori in oggetto all'Impresa B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO (P.I. 03673750612), con sede in via Marino Mercuri, 6 - 62014 CORRIDONIA (MC) per un importo complessivo dei lavori pari ad € 447.070,79 oltre IVA;
- la determina del Dirigente Area Edilizia n. 130 del 05/03/2021 con la quale di disponeva l'approvazione dell'anticipazione al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016;
- la determina del Dirigente Area Edilizia n. 274 del 14/05/2021 con la quale di disponeva l'approvazione la liquidazione del 1° Stato Avanzamento Lavori;
- la determina del Dirigente Area Edilizia n. 403 del 14/07/2021 con la quale di disponeva l'approvazione la liquidazione del 2° Stato Avanzamento Lavori;

CONSIDERATO CHE

in data 14/12/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, come da Verbale redatto in pari data;

PRESO ATTO CHE

per l'esecuzione dei lavori sono stati concessi all'impresa affidataria 180 (centottanta) giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna, con termine di scadenza fissato al giorno 11/06/2021;

CONSIDERATO CHE

i lavori sono stati affidati mediante stipula di RDO n. 2676611 sulla piattaforma MEPA in data 19/01/2021, prot. n. 4079 del 20/01/2021;



- PRESO ATTO CHE** si è concessa all'impresa una proroga di 42 (quarantadue) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto e pertanto il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è previsto in data 23/07/2021 (prot. n. 51956 del 10/06/2021);
- VISTO** il certificato di ultimazione lavori emesso in data 23/07/2021 dal Direttore dei Lavori, Arch. Manila Bartolucci, che constata la conclusione dell'attività oggetto dell'appalto fatta eccezione per alcune lavorazioni di piccole entità per le quali si concede un ulteriore termine per la conclusione dei lavori pari a 60 giorni naturali e consecutivi in data 21/09/2021;
- VISTO** Il verbale di verifica emesso in data 12/10/2021 con il quale si è accertata l'ultimazione dei lavori di piccola entità e di è confermata l'efficacia del certificato di ultimazione redatto in data 23/07/2021;
- VISTA** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione (**All. A**) redatto dal Direttore dei lavori, Arch. Manila Bartolucci, e vistato dal RUP – Ing. Enrico Mugianesi in data 9/12/2021 relativo ai lavori in oggetto, con il quale si certifica il credito netto dell'impresa pari a € 23.466,13 il tutto come di seguito indicato:

Importo netto lavori	€ 432.483,11
Oneri sicurezza compresi nei prezzi	€ 10.815,66
Oneri sicurezza aggiuntivi	€ 3.960,00
Oneri sicurezza speciale covid-19	€ 444,42
Totale netto lavori	€ 447.703,19
<u>Da cui sono dedotti:</u>	
Anticipazione 20%	€ 89.414,15
1° SAL	€ 122.777,82
2° SAL	€ 212.045,09
Resta Credito netto impresa	€ 23.466,13

- VISTO** il Quadro Economico redatto a consuntivo dei lavori:

<u>SOMME UTILIZZATE:</u>		
Importo netto lavori a misura	€ 432.301,34	



Oneri sicurezza compresi nei prezzi	€ 10.809,45	
Oneri sicurezza aggiuntivi	€ 3.960,00	
a) Importo agg.ne lavori	€ 447.070,79	€ 447.070,79
Imprevisti	€ 632,40	
Compenso CSE	€ 9.600,00	
Oneri previdenziali CSE	€ 384,00	
Fondo Incentivi 2% (q.ta personale)	€ 9.492,06	
Fondo Incentivi 2% (q.ta amm.ne)	€ 2.737,02	
IVA 22%	€ 100.691,09	
b) tot. Somme a disposizione amm.ne	€ 123.172,17	€ 123.172,17
a)+b) TOT. SOMME UTILIZZATE		€ 570.242,96
<u>SOMME NON UTILIZZATE:</u>		
Quota imprevisti e lavori in economia 10%	€ 58.693,38	
Quota ribasso d'asta	€ 146.182,99	
Quota fondo accordo bonario 3%	€ 17.797,61	
Quota IVA 22%	€ 46.898,37	
Quota compenso CSE	€ 7.978,89	
Quota oneri previdenziali CSE	€ 319,16	
TOT. SOMME NON UTILIZZATE	€ 277.870,40	€ 277.870,40

VISTO

il nulla osta al rilascio della fattura emesso dal RUP in data 10/12/2021, prot. n. 165576;



- VISTA** la Fattura elettronica n. 26 emessa in data 13/12/2021 dall'Impresa B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO, dell'importo di € 23.446,13 oltre l'IVA 22% per un totale complessivo di € 28.626,68;
- RITENUTO** di poter dar corso al pagamento della predetta fattura, in virtù dell'esito positivo dell'accertamento disposto nei confronti dall'Impresa B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO e relativo alla regolarità contributiva, di cui al DURC prot. INAIL_ 29997627 del 08/11/2021, scadenza validità 08/03/2022;
- CONSIDERATO CHE** l'importo complessivo da liquidare pari a € 28.626,68 graverà sul Progetto 280500_PO_2/2020_ADEGUAMENTO_ANTINCENDIO_MONTEDAGO - voce di costo CA.1.A.01.02.01.02 "Fabbricati", di cui si attesta la disponibilità;
- CONSIDERATO CHE** il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai, sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Lavori edili di manutenzione straordinaria presso i locali della Facoltà di Ingegneria per adeguamento sicurezza ed antincendio";
- SENTITO** il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa parte integrante del presente decreto

1. di approvare la **Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione** redatto in data 09/12/2021 a firma del Direttore dei Lavori, Arch. Manila Bartolucci e dal RUP, Ing. Enrico Mugianesi relativa all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per interventi di adeguamento antincendio, Polo Montedago - Facoltà di Ingegneria;
2. di autorizzare il pagamento della somma di **€ 23.466,13 oltre IVA 22%** per un totale di € 28.628,68 all'Impresa **B.P. COSTRUZIONI SAS** (P.I. 03673750612) con sede in Via Marino Mercuri, 6 – 62014 Corridonia (Mc), a saldo della ft n. 26 del 13/12/2021 in dipendenza dei lavori in oggetto;



3. di imputare il costo complessivo di € **28.628,68** sul Progetto 280500_PO 2/2020 ADEGUAMENTO_ANTICENDIO_MONTEDAGO - voce COAN CA.1.A.01.02.01.02 "Fabbricati", di cui si attesta la disponibilità;
4. di rendere nuovamente disponibile la quota di budget residua non utilizzata sulla voce di costo COAN CA.1.A.01.02.01.02 "Fabbricati";
5. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA**

Ing. Salvatore Barile

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Publicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Lavori edili di manutenzione straordinari per interventi di adeguamento antincendio - Polo Montedago, Facoltà di Ingegneria".
in data: 20/01/2022