



Determina del Dirigente n. 560 del 20/10/2021
Classif. IX/2
n. allegati: 1

Oggetto: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE 2020-2022. Progetto CUI n. 4 “Lavori Edili di ristrutturazione riguardanti l’adeguamento dei giunti sismici – Polo Montedago – Facoltà di Ingegneria – Edificio Torre Lavori”. Affidamento alla ditta S.C.R. ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (P.I. 00965790413). Approvazione Certificato regolare esecuzione.

CUP I34I20000610005 – CIG 8572124481 – NUM GARA 7997941

IL DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

-
- VISTO** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;
- VISTO** il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per le parti attualmente vigenti;
- VISTO** il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (“Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 120/2020;
- VISTI** gli artt. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- VISTA** la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- VISTA** la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- VISTO** l’inserimento del progetto “Lavori edili di ristrutturazione riguardanti l’adeguamento dei giunti sismici – Polo Montedago – Facoltà di Ingegneria – Edificio Torre” nel Programma Triennale delle Opere 2020-2022 per l’annualità 2020 dell’Università Politecnica delle Marche al numero intervento CUI L00382520427202000014;
- CONSIDERATO** che l’opera rientra tra quelle per le quali è stato richiesto il finanziamento con fondi regionali appartenenti al Programma POR-FESR 2014-2020 in base alla Convenzione fra la Regione Marche e



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE

l'Università Politecnica delle Marche del 21/12/2018 e riguardante l'Attuazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione sismica edifici pubblici – INTERVENTI 25.1.1 e 28.1.1 – POR FESR 2014-2020 Asse 8;

- RICHIAMATE**
- la Determina del Dirigente Responsabile dell'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica n. 148 del 12/03/2021, con la quale si affidano i lavori in oggetto all'impresa S.C.R. ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA 00965790413) che ha reso la propria offerta con una percentuale di ribasso pari al 30,130% con oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 9.419,95, il tutto per un importo di € 106.847,85 oltre IVA al 10%;
 - la Determina del Dirigente Responsabile dell'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica n. 382 del 29/06/2021, con la quale si autorizzava la liquidazione del 1° Stato Avanzamento Lavori in oggetto;
- CONSIDERATO** che i lavori sono stati affidati mediante Trattativa Diretta MePA n. 1557869, Prot. n. 19732 del 15/03/2021;
- CONSIDERATO** che in data 12/04/2021 è stata effettuata la consegna dei lavori, come da Verbale redatto in pari data;
- PRESO ATTO** che per l'esecuzione dei lavori sono stati concessi all'impresa affidataria n. 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi e decorrenti dalla data del Verbale di Consegna, con termine di scadenza fissato al giorno 11/06/2021;
- CONSIDERATO** che i lavori si sono conclusi in data 10/06/2021 come da Certificato di ultimazione lavori emesso dal Direttore dei Lavori in pari data e che lo stesso ha concesso alla ditta ulteriori 60gg per la conclusione di piccole lavorazioni non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera;
- VISTA** la Dichiarazione per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata emessa in data 10/06/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento;
- VISTA** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di regolare esecuzione (**all. A**) redatta in data 09/08/2021 (prot. n. 106023 del 11/10/2021) dal Direttore dei Lavori, Geom. Stefano Paolucci, relativa alla realizzazione dei lavori edili di ristrutturazione riguardanti l'adeguamento dei giunti sismici – Polo Montedago – Facoltà di Ingegneria, con il quale si certifica il credito netto dell'impresa pari ad € 42.684,82 oltre I.V.A. al 10% il tutto come di seguito indicato:



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Importo lavori a misura netti	€ 100.093,07
Oneri per la sicurezza	€ 5.205,93
Totale netto lavori eseguiti	€ 105.299,00
Da cui sono dedotti:	
Certificato di pagamento n. 1	€ 62.614,18
Credito netto dell'impresa	€ 42.684,82

VISTO

il Quadro Economico redatto a consuntivo dei lavori:

SOMME UTILIZZATE:

Lavori a misura netti	€ 100.093,07	
Oneri della sicurezza	€ 5.205,93	
Importo netto lavori eseguiti	€ 105.299,00	
IVA 10%	€ 10.529,90	
Importo totale lavori	€ 115.828,90	
Fondo incentivi 2% (Q.ta Personale)	€ 1.709,57	
Fondo incentivi 2% Q.ta Amm.ne	€ 427,38	
Importo totale utilizzato	€ 117.965,85	€ 117.965,85

SOMME NON UTILIZZATE:

Quota residuo Imprevisti 10%	€ 10.684,79	
Fondo accordo bonario 3%	€ 3.205,44	
Recupero quota minori lavori/sicurezza	€ 1.548,85	
Quota residuo I.V.A.	€ 1.223,36	
Totale somme non utilizzate	€ 16.662,44	€ 16.662,44

VISTA

la Fattura elettronica n. 4C/2021 emessa in data 13/10/2021 dall'Impresa S.C.R. ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE con sede in via degli Abeti 7/A – Pesaro (PU);

ACQUISITO

il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS_ 27785631 del 17/09/2021 con scadenza validità 15/01/2022;

CONSIDERATO

che l'importo complessivo da liquidare pari a € 46.953,30 graverà sul Progetto 280500_PO_14/2020_ADEGUAMENTO_GIUNTI_SISMICI voce COAN CA.1.A.01.02.01.02 "Fabbricati", di cui si attesta la disponibilità;

VISTO

il Budget dell'anno 2021;

SENTITO

il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Laura Consolini;



DETERMINA

1. di approvare la relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare esecuzione redatto in data 09/08/2021 (prot. n. 106023 del 11/10/2021) dal Direttore dei lavori, Geom. Stefano Paolucci e dal RUP, Ing. Laura Consolini quale RUP relativa all'esecuzione dei lavori in oggetto;
2. di autorizzare il pagamento della somma di € 42.684,82 oltre IVA 10% per un totale di € 46.953,30 a favore dell'impresa S.C.R. ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE a saldo della fattura n. 4C/2021 del 13/10/2021;
3. di imputare il costo complessivo da liquidare pari ad € 46.953,30 sul Progetto 280500_PO_14/2020_ADEGUAMENTO_GIUNTI_SISMICI voce COAN CA.1.A.01.02.01.02 "Fabbricati", di cui si attesta la disponibilità;
4. di rendere nuovamente disponibile la quota di budget vincolata ma non utilizzata pari ad € 16.662,44 sulla voce COAN CA.1.A.01.02.01.02 "Fabbricati";
5. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

Il presente provvedimento di liquidazione sarà trasmesso al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
Ing. Salvatore Barile

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

L'originale del presente atto è depositato presso l'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica

Publicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Gare di appalto" - "Procedure in corso" - "LAVORI EDILI DI RISTRUTTURAZIONE RIGUARDANTI L'ADEGUAMENTO DEI GIUNTI SISMICI - POLO MONTEDAGO - FACOLTÀ DI INGEGNERIA - EDIFICIO TORRE"
in data: 22/10/2021