



Determina del Dirigente n. 237 del 13/05/2022
Classif. IX/2
n. allegati: 2

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE 2020-2022. Progetto CUI n. 7 “Lavori Edili di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione parziale pavimentazione esterna ed adeguamento vie di fuga - Polo Montedago - Area esterna Edifici Scienze e Blocco Aule Sud”. Approvazione liquidazione 1° Stato avanzamento dei lavori.

Ditta affidataria: DOMA SRL (P.I. 02510120419) per un importo di € 84.475,05 oltre IVA 22%
Ditta subappaltatrice: FRATELLI PAVIMISTER S.N.C. (P.I. 04374530402) per un importo di € 5.800,00 oltre IVA 22%

CUP I39E20000470005 - N. GARA 8025126 - CIG N. 8604122A15

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

VISTI

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti attualmente vigenti;
- il D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., Correttivo al Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (“Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 120/2020;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3;
- la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4;
- gli artt. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATA

interamente la Determina del Dirigente Area Edilizia n. 546 del 12/10/2021 con la quale è stato disposto di liquidare la somma di € 33.740,08 oltre IVA al 22% per complessivi € 41.162,90 relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale dei lavori di cui all'oggetto all'impresa DOMA SRL;

CONSIDERATO

che i lavori sono stati affidati mediante stipula di Contratto, Repertorio n. 643/2021, prot. n. 86110 del 21 luglio 2021;

CONSIDERATO

che in data 23/08/2021 è stata effettuata la consegna dei lavori come da verbale redatto in pari data;

PRESO ATTO

che per l'esecuzione dei lavori sono stati concessi all'impresa affidataria 100 giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna, con termine di scadenza fissato al giorno 01/12/2021;

CONSIDERATO

che con nota del 2/11/2021 prot. n. 137453, la ditta affidataria chiedeva la concessione di 90 giorni di proroga per l'ultimazione dei lavori con termine al 01/03/2022, proroga



concessa dal RUP (Ing. Enrico Mugianesi), con nota prot. n. 157496 del 01/12/2021, per 45 giorni a decorrere dal 2/12/2021;

CONSIDERATO che con nota del 14/01/2022 prot. n. 4434, la ditta affidataria chiedeva la concessione di un ulteriore proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori con termine al 14/02/2022, proroga concessa dal RUP (Ing. Enrico Mugianesi), con nota prot. n. 5351 del 16/01/2022;

CONSIDERATO che in data 12/01/2022 prot. n. 3333 la ditta affidataria richiedeva l'autorizzazione a subappaltare i lavori relativi a "posa di pavimento industriale/soletta in CLS colorato" all'operatore economico FRATELLI PAVIMISTER S.N.C. DI SIMION DANIEL E C. (P.I. 04374530402), autorizzazione concessa con nota del 7/02/2022 prot. n. 25099;

CONSIDERATO che con nota del 10/02/2022, la ditta affidataria chiedeva la concessione di un ulteriore proroga di 40 giorni per l'ultimazione dei lavori con termine al 26/03/2022, proroga concessa dal RUP (Ing. Enrico Mugianesi), con "Verbale di Constatazione e Approvazione Proroga Lavori" del 15 Febbraio 2022;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dell'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto, alla voce 25.2 "Pagamenti", nonché dall'art. 35, c. 18 del D.lgs. 50/126 i pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi delle quote relative agli oneri per la sicurezza e ai costi della manodopera, raggiungano un importo non inferiore a euro € 100.000,00 al netto della ritenuta di garanzia;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dell'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto, alla voce 25.4 "Formalità e adempimenti", il pagamento del credito vantato dal subappaltatore dovrà essere corrisposto direttamente dalla Stazione Appaltante;

VISTO il 1° Stato Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 08/02/2022, emesso in data 31/03/2022 (**all. A**) dal Direttore dei Lavori Ing. Enrico Mugianesi, relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione parziale pavimentazione esterna ed adeguamento vie di fuga - Polo Montedago - Area esterna Edifici Scienze e Blocco Aule Sud", il cui importo netto ammonta a € 113.553,52 oltre IVA;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 31/03/2022 (**All. B**) dal RUP, Ing. E. Mugianesi, dell'importo di € € 90.275,05 oltre IVA per un totale di € 110.135,56 il tutto come si seguito indicato:

Importo lavori e somministrazioni	€ 113.533,52	
Importo totale lavori soggetti a ritenute	€ 113.533,52	<u>€ 113.553,52</u>
Detrazioni		
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 567,77	
Recupero anticipazione 20%	<u>€ 22.710,70</u>	
Sommano le detrazioni	€ 23.278,4	<u>€ 23.278,47</u>
	Credito impresa a)	€ 90.275,05
I.V.A. 22% calcolata su a)		<u>€ 19.860,51</u>
Totale generale		€ 110.135,56



- VISTA** la nota prot. n. 69455 del 06/04/2022 con la quale la ditta aggiudicataria DOMA SRL dichiara che la somma spettante al subappaltatore, impresa FRATELLI PAVIMISTER S.N.C., è pari ad € 5.800,00 oltre IVA;
- VISTO** il nulla osta al rilascio delle fatture relative al pagamento del 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il 08/02/2022, emesso da Rup, Ing. Enrico Mugianesi in data 12/04/2022 prot. n. 0072103 così suddiviso:
- € 84.475,05 oltre IVA 22% per un totale di € 103.059,56 da parte della ditta DOMA SRL (P.I. 02510120419) al netto della ritenuta per garanzia e del recupero dell'anticipazione del 20%;
 - € 5.800,00 oltre IVA 22% per un totale di € 7.076,00 da parte della Ditta FRATELLI PAVIMISTER S.N.C. (P.I. 04374530402) per le lavorazioni eseguite in subappalto relative alla posa della pavimentazione in cls colorato.
- PRESO ATTO** che sono pervenute tramite il Sistema di Interscambio in data 14 e 15 Aprile 2022 le seguenti fatture elettroniche:
- fattura n. 14/2022 emessa in data 12/04/2022 dall'Impresa DOMA S.R.L. per l'importo di € 84.475,05 oltre IVA 22%;
 - fattura n. 34 emessa in data 12/04/2022 dall'Impresa Fratelli PAVIMISTER S.N.C. per l'importo di € 5.800,00 oltre IVA 22%;
- ACQUISITO** il certificato di regolarità contributiva (DURC) della ditta DOMA SRL, prot. INAIL_31477402 del 16/02/2022, scadenza validità 16/06/2022, con esito regolare;
- PRESO ATTO** dell'atto di rinuncia pignoramento presso terzi fascicolo n. 082-2022-449 emesso dall'Agenzia delle Entrate in data 10/05/2022 (prot. n. 88817 del 12/05/2022) e della relativa Dichiarazione di Soggetto adempiente per riduzione, richiesta in data 20/04/2022 con codice univoco n. 202200001274363, per la liquidazione della fattura n. 14/2022 emessa dalla ditta DOMA SRL;
- ACQUISITO** il certificato di regolarità contributiva (DURC) della ditta FRATELLI PAVIMISTER S.N.C., prot. INPS_29910668 del 18/02/2022, scadenza validità 18/06/2022, con esito regolare;
- PRESO ATTO** della Dichiarazione di Soggetto non inadempiente, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate a seguito di richiesta con identificativo Univoco n. 202200001274520 per la liquidazione della fattura n. 34/2022 emessa dalla ditta PAVIMISTER S.N.C.;
- DATO ATTO** l'importo complessivo di cui al Certificato di pagamento n. 1 pari ad € 110.135,56 graverà sul Progetto 280500_PO_7/2020_PAVIMENTAZIONE_ESTERNA_VIE_FUGA voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 *"Interventi edilizi su immobili - opere in corso"* di cui si attesta la disponibilità;
- CONSIDERATO** che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - *"Lavori edili di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione parziale di pavimentazione"*



esterna ed adeguamento vie di fuga - aree esterne edifici Scienze e Blocco aule sud - Polo A. Trifogli Montedago, Ancona"

SENTITO

il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di riconoscere e liquidare all'Impresa DOMA SRL (P.I. 02510120419) aggiudicataria dei lavori di cui in premessa, la somma di € 103.059,56 (IVA inclusa) relativa al Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 31/03/2022 dal RUP, Ing. Mugianesi, decurtata dell'importo da versare al subappaltatore, a saldo della fattura n. 14/2022 emessa in data 12/04/2022;
2. di riconoscere e liquidare all'Impresa FRATELLI PAVIMISTER S.N.C. (P.I. 04374530402) in qualità di subappaltatore per le lavorazioni relative alla posa della pavimentazione in cls colorato, la somma di € € 7.076,00 (IVA inclusa), a saldo della fattura n. 34 emessa in data 12/04/2022;
3. di imputare il costo complessivo di € 110.135,56 sul progetto 280500_PO_7/2020_PAVIMENTAZIONE_ESTERNA_VIE_FUGA voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 "Interventi edilizi su immobili - opere in corso" di cui si attesta la disponibilità;
4. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione per quanto di competenza.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA**

Ing. Salvatore Barile

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

L'originale del presente atto è depositato presso l'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica

Publicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Gare di appalto" - "Procedure in corso" - "Lavori edili di manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione parziale di pavimentazione esterna ed adeguamento vie di fuga - aree esterne edifici Scienze e Blocco aule sud - Polo A. Trifogli Montedago, Ancona" in data: 16/05/2022