



Determina del Dirigente dell'Area Edilizia  
Infrastrutture e Logistica n. 388  
Classif. IX/2  
n. allegati: 1

Lavori relativi alla realizzazione di opere per l'installazione di strumentazioni ad uso Laboratori di eccellenza del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Architettura (D.I.C.E.A.) della Facoltà di Ingegneria località Monte Dago – Ancona. - **Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.**

**CIG 7964453A86 – CUP I36C18000120001**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

- RICHIAMATA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 29/11/2018 con la quale è stato approvato il programma Triennale delle opere 2019-2021, composto da schede-tipo, come previsto dal D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 14 in data 16/01/2018, contenenti l'elenco degli interventi, le annualità di avvio delle procedure di affidamento, la stima dei costi ed il soggetto incaricato in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- PRESO ATTO** che nella scheda "D" della sopra citata delibera, ai punti 14 e 15 è stata prevista per l'anno 2019 la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche riguardanti i Dipartimenti di Eccellenza, con conferimento dell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Enrico Mugianesi, Responsabile della Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia (ora Divisione Tecnica Edile);
- RICHIAMATA** l'ordinanza del Direttore Generale n. 616 del 21/08/2019 con la quale:
- è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dalla Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia, (ora Divisione Tecnica Edile) in data 09/04/2019, a firma dell'Ing. Laura Consolini, riguardante la realizzazione di opere per l'installazione di strumentazioni ad uso Laboratori di Eccellenza del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Architettura (D.I.C.E.A.) della Facoltà di Ingegneria località Monte Dago – Ancona, composto da elaborati tecnici ed economici;
  - è stato approvato il Quadro Economico di Progetto relativo alla realizzazione delle opere di cui sopra, il cui importo ammonta complessivamente ad € 132.051,87 (di cui € 92.546,39 per lavori, € 2.318,46 per oneri di sicurezza ed € 37.187,02 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
  - sono stati affidati i lavori riguardanti la realizzazione di opere per l'installazione di strumentazioni ad uso Laboratori di Eccellenza del Dipartimento (D.I.C.E.A.) della Facoltà di Ingegneria località Monte Dago –



Ancona, ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera b) e dell'Art. 36 comma 9 Bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Impresa **Edile Mauro Graciotti**, con sede in Ancona, Via Emendabili n. 17, che ha offerto un ribasso percentuale del 6,00% sull'importo a base di appalto di € 92.546,39; per un importo netto di € 86.993,61, oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.318,46, il tutto come di seguito indicato:

Importo lavori soggetto a ribasso	€	92.546,39	
A detrarre ribasso del 6 %	€	<u>5.552,78</u>	
Importo netto lavori	€	86.993,61	
Oneri della sicurezza inclusi nei prezzi	€	<u>2.318,46</u>	
<b>a) Importo totale lavori</b>	<b>€</b>	<b>89.312,07</b>	<b>€ 89.312,07</b>

**Somme a disposizione dell'Amministrazione**

b) Imprevisti 10% su a)	€	8.931,21	
- I.V.A. 22% (calcolata su a + b)	€	21.613,52	
- Fondo incentivi 2% (art. 113 DLgs 50/2016)	€	1.897,30	
- Fondo accordo bonario (3%)	€	<u>2.845,95</u>	
<b>Totale somma a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>35.287,98</b>	<b>€ 35.287,98</b>

**TOTALE QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO** **€124.600,05**

- è stato individuato, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella figura dell'Ing. Roberto Merloni il Direttore dei Lavori, coadiuvato nella sua attività da parte del geom. Stefano Paolucci, afferente alla Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia (ora Divisione Tecnica Edile);
- è stato individuato nella figura dell'ing. Roberto Merloni il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 90, comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
- è stata impegnata la somma di € 124.600,05 come di seguito specificato:
  - per la parte relativa al progetto di sviluppo denominato "Dipartimenti di Eccellenza" – sul *Progetto 040024\_MIUR\_-DIP\_2018\_BROCCHINI\_dip-ecc\_NPS*;
  - per la parte non rientrante fra le opere finanziabili (non rendicontabili) sul progetto: *280500\_PO\_21/2019\_DIPE\_DICEA voce CO.AN: CA.1.A.01.02.01 " Ristrutturazioni e nuove costruzioni"*;

**CONSIDERATO**

che è stata effettuata sul portale MEPA la stipula della Trattativa Diretta n. 994548 con l'Impresa Edile Mauro Graciotti, Prot. n. 0059269 del 20/09/2019, eseguita a seguito delle verifiche disposte dalla vigente normativa, per l'importo complessivo di € 89.312,07 (di cui € 86.993,61 per importo lavori, € 2.318,46 per oneri sicurezza;



- CONSIDERATO** che in data 03/10/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori, come da Verbale redatto in pari data;
- PRESO ATTO** che per l'esecuzione dei lavori sono stati concessi all'impresa affidataria 90 (novanta) giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna, con termine di scadenza fissato al giorno 31/12/2019;
- CONSIDERATO** che, secondo quanto previsto all'art. 25.2 del Capitolato Speciale di Appalto...*"PAGAMENTI,.... i pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi delle quote relative agli oneri per la sicurezza e ai costi della manodopera, raggiungano un importo non inferiore a euro 50.000,00 al netto della ritenuta di garanzia"*;
- PRESO ATTO** che con Decreto del Direttore Generale n. 151/2020, prot. n. 23883 del 03/04/2020 veniva disposto il pagamento della somma di € 80.248,50, oltre I.V.A. 22%, a fronte del 1° Stato di Avanzamento dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Merloni, per lavori maturati a tutto il 02/12/2019 per un ammontare di € 80.651,76 e del Certificato di Pagamento n. 1 emesso in data 02/12/2019 dal parte del Responsabile Unico del procedimento, Ing. Enrico Mugianesi, dell'importo di 80.248,50 oltre l'I.V.A. 22%, ma al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%;
- PRESO ATTO** che l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 30/12/2019, come comunicato dall'Impresa Graciotti Mauro con nota del 30/12/2019, registrata al Protocollo Generale al n. 0000207 in data 07/01/2020;
- VISTO** il Certificato di Ultimazione Lavori emesso in data 07/01/2020 dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Merloni;
- VISTO** lo Stato Finale dei Lavori emesso in data 17/02/2020, per lavori eseguiti a tutto il 30/12/2020, con il quale viene determinato il credito netto dell'Impresa pari ad € 8.098,86, il tutto rientrante negli importi definiti dal quadro economico di affidamento, come di seguito indicato:

Importo netto lavori eseguiti	€ 86.204,07
Oneri per la sicurezza	€ 2.143,29
<b>Importo totale lavori</b>	<b>€ 88.347,36</b>
<u>A detrarre:</u>	
Importo Certificato di pagamento n. 1	€ 80.248,50
<b>Importo Stato finale lavori</b>	<b>€ 8.098,86</b>
I.V.A. 22%	€ 1.781,75
<b>IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE</b>	<b>€ 9.880,61</b>



**VISTA**

la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 07/08/2020 dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Merloni, (Allegato "A"), e sottoscritto per presa visione ed approvazione dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Enrico Mugianesi, con il quale viene determinato il seguente Quadro Economico a Consuntivo dei Lavori:

**QUADRO RIEPILOGATIVO A CONSUNTIVO**

Importo totale lavori a misura	€	93.849,75	
A detrarre oneri della sicurezza	€	<u>2.143,29</u>	
Importo lavori soggetto a ribasso	€	91.706,46	
A detrarre ribasso del 6%	€	<u>5.502,39</u>	
Importo netto lavori	€	86.204,07	
Oneri della sicurezza	€	<u>2.143,29</u>	
Importo totale lavori eseguiti	€	88.347,36	
- I.V.A. 22% (calcolata sull'importo di € 88.347,36 )	€	<u>19.436,42</u>	
<b>Importo totale utilizzato</b>	<b>€</b>	<b>107.783,78</b>	<b>€ 107.783,78</b>

**SOMME NON UTILIZZATE**

- Fondo incentivi 2% su a)	€	1.897,30	
- Fondo accordo bonario (3%)	€	2.845,95	
- Quota residuo imprevisti	€	8.931,21	
- Quota minori lavori eseguiti	€	964,71	
- Quota residuo I.V.A. su minori lavori e imprevisti	€	2.177,10	
<b>Totale somme non utilizzate</b>	<b>€</b>	<b>16.816,27</b>	<b>€ 16.816,27</b>
<b>IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>			<b>€ 124.600,05</b>

**RITENUTO**

di poter dar corso al pagamento dell'importo di € 8.098,86 , in virtù dell'esito positivo dell'accertamento relativo alla regolarità contributiva disposto nei confronti dell'impresa Edile Mauro Graciotti ai fini INPS, INAIL, CNCE di cui al DURC richiesto in data 24/06/2020, con scadenza validità in data 22/10/2020, Prot. n. INAIL\_22724490;

**CONSIDERATO**

che l'importo complessivo di cui al Certificato di Regolare Esecuzione, pari a € 9.880,61, graverà sul progetto: 280500\_PO\_21/2019\_DIPE\_DICEA voce CO.AN: CA.4.C.02.05.05.08 "Manutenzione straordinaria immobili non incrementativa", di cui si attesta la disponibilità

**SENTITO**

il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi;

**DETERMINA**



1. di liquidare la somma di € 8.098,86, oltre l'I.V.A. 22%, per un totale di € 9.880,61 per i lavori riguardanti la realizzazione di opere per l'installazione di strumentazioni ad uso Laboratori di Eccellenza del Dipartimento (D.I.C.E.A.) della Facoltà di Ingegneria località Monte Dago-Ancona;
2. di imputare il costo complessivo di € 9.880,61 sul Progetto 280500\_PO\_21/2019\_DIPE\_DICEA voce CO.AN: CA.4.C.02.05.05.08" manutenzione straordinaria immobili non incrementativa", di cui si attesta la disponibilità;
3. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di trasmettere copia della presente determina al Direttore dei Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento.

Il presente provvedimento di liquidazione sarà trasmesso al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione.

Ancona, 21/08/2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA  
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA  
Ing. Salvatore Barile

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

L'originale del presente atto è depositato presso l'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica

*Pubblicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Gare di appalto" - "Procedure in corso" - "Lavori relativi alla realizzazione di opere per l'installazione di strumentazioni ad uso Laboratori di eccellenza del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Architettura (D.I.C.E.A.) della Facoltà di Ingegneria località Monte Dago - Ancona - **Liquidazione Certificato di regolare esecuzione.***

in data: 06/10/2020