



Determina del Dirigente n. 3054 del 27/11/2023  
Classif. IX/2  
n. allegati: 2

**OGGETTO:** PIANO TRIENNALE DELLE OPERE 2021-2023. Progetto CUI n. L00382520427202000006  
“Interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e l'adeguamento  
sicurezza dei lucernari di copertura della Facoltà di Ingegneria - Polo Montedago Edifici  
1, 1BIS, 2, 3, 3B, 4, 5, PMS e della copertura in policarbonato della Facoltà di Medicina e  
Chirurgia Edificio Eustachio Polo Torrette dell'Università Politecnica delle Marche”.

**Approvazione Certificato Regolare Esecuzione.**

**NUMERO DI GARA 8629670 – CUP I39E20000460005 – CIG 93037376A6**

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA COORDINAMENTO SICUREZZA E FACILITY MANAGEMENT**

#### **VISTI**

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- Il D. Lgs. 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti Pubblici;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti attualmente vigenti;
- il D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., Correttivo al Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (“Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 – Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrativa e di accelerazione e snellimento delle procedure (“Decreto Semplificazione bis”), convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;
- il D.L. 50/2022 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3;
- la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4;
- gli artt. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

#### **VISTO**

il Contratto di appalto, repertorio n. 1337/2022 (prot. n. 170176 del 3/10/2022) stipulato con la ditta *TECNOCOPERTURE S.R.L. (P.I. 02869510426)* con sede in via Sant'Antonio, 10 – 60027 Osimo (AN), relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e l'adeguamento sicurezza dei lucernari di copertura della Facoltà di Ingegneria - Polo Montedago Edifici 1, 1bis, 2, 3, 3b, 4,



5, PMS e della copertura in policarbonato della Facoltà di Medicina e Chirurgia Edificio Eustachio Polo Torrette per l'importo di € 201.573,30 oltre IVA;

- CONSIDERATO** che in data 03/10/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori come da verbale redatto in pari data (ns prot. n. 170564 del 04/10/2023);
- PRESO ATTO** che per l'esecuzione dei lavori sono stati concessi all'impresa affidataria 150 (centocinquanta) giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna, con termine di ultimazione fissato al giorno 01/03/2023;
- RICHIAMATA** interamente la determina del Dirigente Area Edilizia n. 585 del 14/12/2022 con la quale veniva approvata la liquidazione dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che a seguito dell'evento sismico del 09/11/2022 è stata emessa da parte del Direttore dei lavori Geom. Stefano Paolucci una Perizia di Variante per maggiori lavorazioni da eseguire il tutto approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 4 del 08/02/2023;
- VALUTATO** che a seguito di Perizia il termine ultimo per eseguire le ulteriori lavorazioni concesse oltre quelle del contratto principale veniva fissato al 15/05/2023;
- RICHIAMATA** interamente la determina del Dirigente Area Edilizia n. 1599 del 25/06/2023 con la quale si approvava la liquidazione del 1° Stato Avanzamento Lavori relativo alle attività di cui all'oggetto;
- CONSIDERATO** che i lavori si sono conclusi il giorno 25/06/2023 e pertanto entro il termine stabilito, come documentato con l'emissione del Verbale di Ultimazione Lavori, salvo lavorazioni di piccola entità la cui esecuzione come indicato dal Direttore dei Lavori doveva avvenire entro il 28/08/2023;
- VISTO** il Verbale di Verifica emesso dal Direttore dei Lavori in data 28/08/2023 con il quale si prende atto della conclusione degli interventi di piccola entità;
- VISTO** lo Stato Finale dei Lavori **all. A)** emesso in data 28/08/2023 dal Geom. Stefano Paolucci Direttore dei Lavori, per attività eseguite a tutto il 28/08/2023 (il cui importo ammonta complessivamente a netti € 278.440,60);
- VISTA** la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione (**all. B)** redatta dal D.L., geom. Stefano Paolucci e approvata dal RUP, Ing. E. Mugianesi, in data 11/10/2023 relativa ai lavori di cui all'oggetto, con la quale si certifica il credito netto dell'impresa pari a € 27.445,09;
- VISTO** il Quadro Economico redatto a Consuntivo:

**A) SOMME UTILIZZATE**

Lavori a misura netti	€ 267.527,60
Oneri sicurezza	€ 5.887,13
Oneri sicurezza speciali	€ 5.025,87
Tot. Netto	€ 278.440,60



IVA 22%	€ 61.256,93	
<b>Importo tot. Lavori eseguiti</b>	<b>€ 339.697,53</b>	
Fondo art. 113, c. 3 D.lgs. 50/2016	€ 6.561,51	
<b>Tot. Somme Utilizzate</b>	<b>€ 346.259,04</b>	<b>€ 346.259,04</b>

**B) SOMME NON UTILIZZATE**

Imprevisti	€ 20.157,33	
Fondo accordo bonario	€ 8.394,43	
IVA (su imprevisti e lavori)	€ 4.736,83	
Lavori	€ 1.373,71	
<b>Tot. Somme Non Utilizzate</b>	<b>€ 34.662,30</b>	<b>€ 34.662,30</b>

**C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AREA PER LIQUIDAZIONE CSE**

Compenso C.S.E.	€ 6.150,27	
Oneri previdenziali C.S.E.	€ 246,01	
IVA 22% C.S.E.	€ 1.407,18	
<b>Totale Importo per liquidazione CSE</b>	<b>€ 7.803,46</b>	<b>€ 7.803,46</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>		<b>€ 388.724,80</b>

- VISTO** il nulla osta al rilascio della fattura emesso dal RUP ing. Enrico Mugianesi in data 07/11/2023, come da comunicazione prot. n. 219894;
- VISTA** la fattura elettronica n. 32 emessa in data 16/11/2023 dall'Impresa TECNOCOPERTURE SRL, dell'importo di € 27.445,09 oltre IVA al 22% per un complessivo di € 33.483,01;
- ACQUISITO** il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL\_40057177 del 31/08/2023, scadenza validità 29/12/2023, con esito regolare;
- DATO ATTO** che la somma complessiva da liquidare pari ad € 33.483,01 graverà sul Progetto 280500\_PO\_5/2021\_LUCERNARI\_COPERTURA\_FACING\_FACMED voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 "Interventi edilizi su immobili - opere in corso" di cui si attesta la disponibilità;
- VISTO** il Budget dell'anno 2023;
- CONSIDERATO** che la presente Determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai, sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: [www.univpm.it](http://www.univpm.it) - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020, per l'affidamento dei lavori relativi ad interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e l'adeguamento sicurezza dei lucernari di copertura della Facoltà di Ingegneria - Polo Montedago Edifici 1,



*1bis, 2, 3, 3b, 4, 5, PMS e della copertura in policarbonato della Facoltà di Medicina e Chirurgia Edificio Eustachio Polo Torrette”*

**SENTITO**

il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi – responsabile del Servizio Sviluppo Edilizio;

**DETERMINA**

*Per le motivazioni espresse in premessa*

1. di approvare la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di regolare Esecuzione redatta in data 11/10/2023 a firma del Direttore Lavori geom. Stefano Paolucci e dal RUP, Ing. Enrico Mugianesi relativa all'esecuzione dei lavori di *“Interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e l'adeguamento sicurezza dei lucernari di copertura della Facoltà di Ingegneria - Polo Montedago Edifici 1, 1bis, 2, 3, 3b, 4, 5, PMS e della copertura in policarbonato della Facoltà di Medicina e Chirurgia Edificio Eustachio Polo Torrette”*;
2. di autorizzare il pagamento della somma di € 27.445,09 oltre IVA 22% a favore dell'Impresa TECNOCOPERTURE SRL (P.I. 02869510426) a saldo della fattura n. 32/2023 in dipendenza dei lavori in oggetto;
3. di imputare il costo complessivo di € 33.483,01 sul progetto 280500\_PO\_5/2021\_LUCERNARI\_COPERTURA\_FACING\_FACMED voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 *“Interventi edilizi su immobili - opere in corso”* di cui si attesta la disponibilità;
4. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Bilancio, Reporting e Performance Organizzativa per quanto di competenza.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA**

Ing. Michele Pompili

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

*Publicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - “Gare di appalto” - “Procedure in corso” - “Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020, per l'affidamento dei lavori relativi ad interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e l'adeguamento sicurezza dei lucernari di copertura della Facoltà di Ingegneria - Polo Montedago Edifici 1, 1bis, 2, 3, 3b, 4, 5, PMS e della copertura in policarbonato della Facoltà di Medicina e Chirurgia Edificio Eustachio Polo Torrette”*

in data: 27/11/2023