



Determina del Dirigente n. 1599 del 28/06/2023

Classif. IX/2

n. allegati: 2

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLE OPERE 2021-2023. Progetto CUI n. L00382520427202000006
“Interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e l'adeguamento sicurezza dei lucernari di copertura della Facoltà di Ingegneria - Polo Montedago Edifici 1, 1BIS, 2, 3, 3B, 4, 5, PMS e della copertura in policarbonato della Facoltà di Medicina e Chirurgia Edificio Eustachio Polo Torrette dell'Università Politecnica delle Marche”. Approvazione e liquidazione 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 16/05/2023.

NUMERO DI GARA 8629670 – CUP I39E20000460005 – CIG 93037376A6

**IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA E DI COORDINAMENTO
SICUREZZA E FACILITY MANAGEMENT**

VISTI

- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
- Il D.lgs. 56/2017 e ss.mm.ii., Correttivo al Codice dei contratti pubblici;
- Il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (“Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 120/2020, come da ultimo modificato dall'art. 51 della L. 108/2021;
- l'art. 207, comma 1, della L. n. 77/2020 come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del D.L. n. 228/2021, convertito dalla L. 15/2022;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolata “*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”;
- la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolata “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;
- gli artt. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATA

interamente la Determina dirigenziale n. 585 del 14/12/2022 con la quale si approvava la liquidazione dell'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO

che è i lavori sono stati affidati mediante stipula di Contratto, repertorio n. 1337/2022 (prot. n. 170176 del 3/10/2022) del Repertorio Contratti e Convenzione dell'Università Politecnica delle Marche



- CONSIDERATO** che in data 03/10/2022 (prot. n. 170564 del 04/10/2022), è stata effettuata la consegna dei lavori, come da Verbale redatto in pari data;
- PRESO ATTO** che per l'esecuzione dei lavori sono stati concessi all'impresa affidataria 150 giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna, con termine scadenza fissato al giorno 01/03/2023;
- PRESO ATTO** della relazione tecnica emessa in data 28/11/2022, dal Direttore dei Lavori – geom. S. Paolucci e dal RUP – Ing. Enrico Mugianesi, a seguito dell'evento sismico del 9/11/2022 con la quale si giustificava la perizia di variante dei lavori in oggetto e si concedeva una proroga di 75 giorni all'ultimazione dei lavori con nuova scadenza al 15/05/2023;
- RICHIAMATA** la Delibera del CdA n. 4 del 31/01/2023 con la quale si approvavano le perizie giustificative di variante ai sensi dell'art. 163 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per lavori in somma urgenza relativi alla messa in sicurezza e al ripristino delle aree danneggiate a seguito dell'evento sismico del 09/11/2022, tra cui la perizia dei lavori in oggetto;
- PRESO ATTO** del Verbale di proroga di ultimazione dei lavori emesso in data 8/05/2023 dal RUP – Ing. Enrico Mugianesi, con il quale si concede una proroga di 45 giorni per l'ultimazione dei lavori in oggetto con termine fissato al 28/06/2023;
- CONSIDERATO** che secondo quanto previsto dall'art. 25.2 del Capitolato Speciale d'Appalto, punto a), il pagamento in acconto avviene per stato di avanzamento, mediante emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi delle quote relative agli oneri per la sicurezza e ai costi della manodopera, raggiungano un importo non inferiore a € 70.000,00 (settantamila/00) al netto della ritenuta di garanzia;
- VISTO** il **1° Stato Avanzamento Lavori** emesso in data 16/05/2023 (all. "A") dal Direttore dei lavori – geom. Stefano Paolucci, relativo ai *"Interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e l'adeguamento sicurezza dei lucernari di copertura della Facoltà di Ingegneria - Polo Montedago Edifici 1, 1BIS, 2, 3, 3B, 4, 5, PMS e della copertura in policarbonato della Facoltà di Medicina e Chirurgia Edificio Eustachio Polo Torrette dell'Università Politecnica delle Marche"*, il cui importo netto ammonta a € 252.256,79;
- VISTO** il **Certificato di Pagamento n. 1** emesso in data 16/05/2023 (all. "B") dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi, dell'importo di € 190.523,52 oltre IVA per un totale di € 232.438,69, il tutto come di seguito indicato:

Importo lavori e somministrazioni	€ 252.256,79	
Totale importi soggetti a ritenute	€ 252.256,79	€ 252.256,79
<i>Detrazioni</i>		
Ritenuta infortuni 0.5%	€ 1.261,28	
Recupero anticipazione 30%	€ 60.471,99	
Totale detrazioni	€ 61.733,27	€ 61.733,27
Credito impresa a)		€ 190.523,52



IVA 22% su a) € 41.915,17
Totale generale € 232.438,69

VISTA la Fattura elettronica n. 17 emessa in data 31/05/2023 dalla ditta TECNOCOPERTURE SRL, dell'importo di € 190.532,52 oltre IVA al 22% per un complessivo di € 232.438,69;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_38298198 del 02/05/2023, scadenza validità 30/08/2023, con esito regolare;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'anticipazione pari ad € 232.438,69 graverà sul Progetto 280500_PO_5/2021_LUCERNARI_COPERTURA_FACING_FACMED, Voce di costo CA.1.A.01.02.07.03 *"Interventi edilizi su immobili - opere in corso"* – di cui si attesta la disponibilità;

VISTO il Budget dell'anno 2023;

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013 è pubblicata, ai sensi dell' art. 29 del D.lgs. 50/2016, nel proprio sito web liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it – "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" – "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" – "Gare di Appalto" – "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020, per l'affidamento dei lavori relativi ad interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e l'adeguamento sicurezza dei lucernari di copertura della Facoltà di Ingegneria - Polo Montedago Edifici 1, 1bis, 2, 3, 3b, 4, 5, PMS e della copertura in policarbonato della Facoltà di Medicina e Chirurgia Edificio Eustachio Polo Torrette.

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa

1. di riconoscere e liquidare alla ditta TECNOCOPERTURE SRL (P.I. 02869510426) con sede in VIA SANT'ANTONIO, 10 – 60027 Osimo (AN), la somma di € 190.523,52 oltre IVA 22% relativa al Certificato di pagamento n. 1, emesso e sottoscritto in data 16/05/2023 dal RUP, Ing. Enrico Mugianesi, per i lavori in oggetto a saldo della fattura n. 17 del 31/05/2023;
2. di imputare il costo complessivo di € **232.438,69** sul Progetto 280500_PO_5/2021_LUCERNARI_COPERTURA_FACING_FACMED voce COAN CA.1.A.01.02.07.03 *"Interventi edilizi su immobili - opere in corso"* di cui si attesta la disponibilità;
3. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Bilancio, Reporting e Performance Organizzativa.

IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA

Ing. Michele Pompili

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii

Publicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76/2020, per l'affidamento dei lavori relativi ad interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento e l'adeguamento sicurezza dei lucernari di copertura della Facoltà di Ingegneria - Polo Montedago Edifici 1, 1bis, 2, 3, 3b, 4, 5, PMS e della copertura in policarbonato della Facoltà di Medicina e Chirurgia Edificio Eustachio Polo Torrette"

in data 30/06/2023