



Determina del Dirigente n. 274 del 14/05/2021

Classif. IX/2

n. allegati: 2

OGGETTO: Affidamento di lavori edili relativi alla manutenzione straordinaria per interventi di adeguamento antincendio, Polo Montedago (Facoltà di Ingegneria) – ai sensi dell’art. 1 comma 1 e comma 2 lettera b) del D.L. n. 76/2020, alla ditta B.P. COSTRUZIONI SAS (P.I. 03673750612).
Approvazione liquidazione 1° Stato Avanzamento dei Lavori.

CUP I39E20000450005 – NUMERO GARA 7925034 – CIG 84901147B5.

IL DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA

VISTI

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti attualmente vigenti;
- il D.L. 76/2020 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (“Decreto Semplificazioni”) convertito in L. 120/2020;
- gli artt. 29 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 37 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 3. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, Linee Guida n. 4. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;
- la nota del Direttore Generale prot. n. 47180 del 14/12/2017 relativa alla “Nomina ruolo e compiti del Responsabile Unico del



Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” che individua nei Responsabili delle Divisioni i dipendenti con funzioni direttive che, secondo la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, possono assumere il ruolo di Responsabile del Procedimento;

VISTA l’Ordinanza del Direttore Generale n. 867 del 30/10/2019, con la quale è stato conferito all’Ing. Salvatore Barile l’incarico di Dirigente Responsabile dell’Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica con decorrenza dal 15/11/2019;

PRESO ATTO che, con Decreto del Direttore Generale n. 141 del 31/03/2020, è stata conferita all’Ing. Salvatore Barile delega con connesso potere di firma per la gestione delle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi fino all’importo di € 150.000,00 oltre I.V.A., nell’ambito dei progetti e risorse assegnati nel Budget di Ateneo annuale

VISTA la delibera del C.d.A n. 600 del 26 giugno 2020, relativa al cofinanziamento di progetti per l’edilizia e le infrastrutture tecnologiche tramite “MIUR – Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche 2019-2033”, con la quale, fra l’altro, si è disposto:

- di approvare il progetto definitivo/esecutivo relativo ad interventi edili di manutenzione straordinaria, da realizzare presso i locali della Facoltà di Ingegneria, ritenuti indispensabili ai fini dell’adeguamento ai sensi della vigente normativa, in materia di sicurezza ed antincendio.

- di approvare il quadro economico di progetto (QEP) per un importo a base di gara pari ad € 593.253,78 (compreso il costo della manodopera pari a € 356.225,13) oltre IVA, di cui € 14.769,45, relativi agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;

- di stabilire che l’onere complessivo dell’intervento, pari a € 848.113,36, graverà sul Progetto 280500_PO_2/2020_ADEGUAMENTO_ANTINCENDIO_MONTEDAGO;

- di individuare i sensi dell’art. 101 comma 3 del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in qualità di Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Enrico Mugianesi e Direttore dei Lavori l’Arch. Manila Bartolucci, come da Ordine di Servizio n. 8 del 24/02/2020;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 390 del 27 ottobre 2020, con il quale si è disposto:

- di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2, lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020, (affidamento di lavori sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A. ai soggetti individuati) con il criterio del minor prezzo,



ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo decreto, , per un importo da porre a base di gara pari a € 593.253,78 (di cui € 356.225,13 relativi al costo della manodopera), oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 14.769,45, non soggetti a ribasso;

- di impegnare la somma complessiva di € 848.113,86, sul progetto 280500_PO_2/2020_ADEGUAMENTO_ANTINCENDIO_MONTEDAGO;

PRESO ATTO CHE

con decreto del Direttore Generale n. 428 del 16 novembre 2020, l'appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato all'Impresa B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO, con sede in via Marino Mercuri, 6 - 62014 CORRIDONIA (MC) con una percentuale di ribasso offerto del 25,27% sull'importo netto dei lavori posti a base di gara di € 578.484,33, come specificato nel seguente Quadro Economico di Affidamento:

<u>Contabilizzazione lavori a misura</u>		
Importo lavori (soggetto a ribasso)	€ 578.484,33	
<i>a detrarre ribasso del 25,27%</i>	<i>(€ 146.182,99)</i>	
a1) Importo netto lavori	€ 432.301,34	
a2) Oneri sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)	€ 10.809,45	
a3) Oneri sicurezza compresi ed aggiuntivi (non soggetti a ribasso)	€ 3.960,00	
a) Totale Lavori e Oneri Sicurezza	€ 447.070,79	€ 447.070,79
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
b1) Imprevisti e lavori in economia 10% su a) (art. 42 c. 3 DPR 207/2010)	€ 44.707,08	
b2) Compenso C.S.E. (D.M. 17.06.2016)	€ 17.578,89	
b3) Oneri previdenziali C.S.E. (4% su b2)	€ 703,16	
b4) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 80% q. personale	€ 9.492,06	
b5) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 20% q. Amministrazione	€ 2.373,02	
b6) Fondo accordo bonario 3% su a) (art. 205 D.Lgs. 50/2016)	€ 17.797,61	
b7) IVA 22% su b2) + b3)	€ 4.022,05	
b8) IVA 10% su a) + b1)	€ 49.177,79	



b9) Somme a recupero [Quota Ribasso + Quota risparmio b1)]	€ 160.801,29	
b10) Somme a recupero [Quota IVA 10% su b9)]	€ 16.080,13	
b) Totale Somme a Disposizione	€ 322.733,07	€ 322.733,07
Totale Quadro Economico di Affidamento		€ 769.803,86

CONSIDERATO CHE in data 14/12/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'Art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, come da Verbale redatto in pari data;

PRESO ATTO CHE per l'esecuzione dei lavori sono stati concessi all'impresa affidataria 180 (centottanta) giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna, con termine di scadenza fissato al giorno 11/06/2021;

CONSIDERATO CHE che in data 17/12/2020 prot. n. 80298, l'Impresa B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO ha richiesto l'erogazione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria;

CONSIDERATO CHE i lavori sono stati affidati mediante stipula di RDO n. 2676611 sulla piattaforma MEPA in data 19/01/2021, prot. n. 4079 del 20/01/2021;

VISTA la Determina del Dirigente dell'Area Edilizia Infrastrutture e Logistica n. 130 del 05/03/2021, con la quale è stato disposto di liquidare la somma di € 89.414,15 oltre l'IVA 22% per complessivi € 109.085,26, relativa all'anticipazione del 20% dell'importo di cui al contratto suddetto, stipulato con l'Impresa B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO;

CONSIDERATO CHE secondo quanto previsto all'art. 25.1 del Capitolato Speciale di Appalto, alla voce ..."PAGAMENTI...", nonché dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, i pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione del certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e comprensivi delle quote relative agli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera, raggiungano un importo non inferiore a euro 150.000,00, al netto della ritenuta di garanzia;

VISTO il 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori, emesso in data 21/04/2021 (**Allegato "A"**) dal Direttore dei Lavori Arch. Manila Bartolucci, relativo alla manutenzione straordinaria per interventi di adeguamento antincendio, Polo Montedago - Facoltà di Ingegneria, il cui importo ammonta a netti € 154.437,51;



VISTO il Certificato di pagamento n° 1 emesso in data 21/04/2021 (**Allegato "B"**) dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Enrico Mugianesi dell'importo di €. 122.777,82 oltre l'onere dell'I.V.A. pari al 22%, per un totale di € 149.788,94 il tutto come di seguito meglio indicato:

Importo lavori e somministrazioni	€ 149.335,51	
Oneri speciali per la sicurezza	<u>€ 5.102,00</u>	
Importo totale lavori soggetti a ritenute	€ 154.437,51	€ 154.437,51
Detrazioni		
Ritenuta per infortuni 0,5%	€ 722,19	
Recupero anticipazione 20%	<u>€ 30.887,50</u>	
Sommano le detrazioni	€ 31.659,69	<u>€ 31.659,69</u>
Credito impresa a)		€ 122.777,82
I.V.A. 22% calcolata su a)		€ 27.011,12
Totale generale		€ 149.788,94

VISTO il nulla osta al rilascio della fattura relativa al pagamento del 1° Stato di Avanzamento dei lavori emesso dal RUP in data 29/04/2021, prot. n. 33827;

VISTA la Fattura elettronica n. 9 emessa in data 30/04/2021 dall'Impresa B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO, dell'importo di euro 122.777,82, oltre l'IVA 22% per un totale complessivo di € 149.788,94;

RITENUTO di poter dar corso al pagamento della predetta fattura, in virtù dell'esito positivo dell'accertamento disposto nei confronti dall'Impresa B.P. COSTRUZIONI S.A.S. DI PALDETTI ALESSANDRO e relativo alla regolarità contributiva, di cui al DURC prot. INPS_25328771 del 12/03/2021, scadenza validità 10/07/2021;

CONSIDERATO CHE l'importo complessivo di cui al Certificato di pagamento n. 1, pari a € 122.777,82, oltre IVA al 22%, graverà sul Progetto 280500_PO_2/2020_ADEGUAMENTO_ANTINCENDIO_MONTEDAGO - voce di costo CA.1.A.01.02.01.02 "Fabbricati", di cui si attesta la disponibilità;

CONSIDERATO CHE il presente decreto, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai, sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" -



“Affidamento lavori edili di manutenzione straordinaria per interventi di adeguamento antincendio, Polo Montedago (Facoltà di Ingegneria)”;

SENTITO

il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa parte integrante del presente decreto

1. di approvare il nuovo Quadro Economico di Affidamento come di seguito dettagliato:

<u>Contabilizzazione lavori a misura</u>		
Importo lavori (soggetto a ribasso)	€ 578.484,33	
<i>a detrarre ribasso del 25,27%</i>	<i>(€ 146.182,99)</i>	
a1) Importo netto lavori	€ 432.301,34	
a2) Oneri sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)	€ 10.809,45	
a3) Oneri sicurezza compresi ed aggiuntivi (non soggetti a ribasso)	€ 3.960,00	
a) Totale Lavori e Oneri Sicurezza	€ 447.070,79	€ 447.070,79
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
b1) Imprevisti e lavori in economia 10% su a) (art. 42 c. 3 DPR 207/2010)	€ 44.707,08	
b2) Compenso C.S.E. (D.M. 17.06.2016)	€ 17.578,89	
b3) Oneri previdenziali C.S.E. (4% su b2)	€ 703,16	
b4) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 80% q. personale	€ 9.492,06	
b5) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 D.Lgs. 50/2016) 20% q. Amministrazione	€ 2.373,02	
b6) Fondo accordo bonario 3% su a) (art. 205 D.Lgs. 50/2016)	€ 17.797,61	
b7) IVA 22% su b2) + b3)	€ 4.022,05	
b8) IVA 10% su a) + b1)	€ 49.177,79	
b9) Somme a recupero [Quota Ribasso + Quota risparmio b1)]	€ 160.801,29	
b10) Somme a recupero [Quota IVA 10% su b9)]	€ 16.080,13	



b) Totale Somme a Disposizione	€ 322.733,07	€ 322.733,07
Totale Quadro Economico di Affidamento		€ 769.803,86

2. di liquidare all'Impresa **B.P. COSTRUZIONI SAS** (P.I. 03673750612) con sede in Via Marino Mercuri, 6 – 62014 Corridonia (Mc), la somma di € 149.788,94 (IVA 22% compresa) relativa al Certificato di pagamento n. 1, emesso e sottoscritto in data 21/04/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi, per i lavori edili relativi alla manutenzione straordinaria per interventi di adeguamento antincendio, Polo Montedago - Facoltà di Ingegneria;
3. di imputare il costo complessivo di € 149.788,94 sul Progetto 280500 _PO 2/2020 ADEGUAMENTO_ANTICENDIO_MONTEDAGO - voce COAN CA.1.A.01.02.01.02 "Fabbricati", di cui si attesta la disponibilità;
4. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Divisione Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA EDILIZIA
INFRASTRUTTURE E LOGISTICA
Ing. Salvatore Barile**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.

L'originale del presente atto è depositato presso l'Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica

Publicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Lavori edili di manutenzione straordinari per interventi di adeguamento antincendio - Polo Montedago, Facoltà di Ingegneria".
in data: 17/05/2021